



Landeshauptstadt
Mainz

Planungsstand

Neubau und Modernisierung des Gutenberg-Museums

Pressegespräch, 22. Mai 2024



Übersicht Gesamtkosten

Erwerb Hotel Schwan	2.844.745 €
Interimsunterbringung	8.832.721 €
Neubau Gutenberg-Museum	81.983.977 €
Ausstattung mit Szenographiekonzept	14.900.000 €
Gesamt	108.561.443 €



davon Ist bis 2023 und im Haushaltsplan 2024 enthalten

Erwerb Hotel Schwan	2.844.745 €	in 2021
Interimsunterbringung	8.832.721 €	Ist bis 2023 & Plan 2024
Neubau Gutenberg-Museum	4.407.025 €	Ist bis 2023 & Plan 2024
Ausstattung mit Szenographiekonzept	350.000 €	Plan 2024
Gesamt	16.434.491 €	



Gesamtüberblick Gutenberg-Museum

Überblick Gutenbergmuseum (GuMu)		(ohne aktivierbare Eigenleistungen)							Stand: 17.05.2024
Auszahlungen	Gesamt	Ist bis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
GuMu Hotel Schwan (SAP-Projekt 7.001170)	2.844.745,03 €	2.844.745,03 €							
GuMu Interim (SAP-Projekt 7.001179)	8.832.721,00 €	2.195.376,59 €	6.637.344,41 €						
GuMu Neubau (SAP-Projekt 7.001127)	81.983.977,00 €	940.946,00 €	3.466.079,00 €	7.379.279,00 €	16.377.668,00 €	18.751.308,00 €	18.917.555,00 €	16.151.142,00 €	
GuMu Szenographie (SAP-Projekt 7.001314)	14.900.000,00 €	- €	350.000,00 €	800.000,00 €	1.100.000,00 €	1.870.000,00 €	10.780.000,00 €		
Gesamt Auszahlungen	108.561.443,03 €	5.981.067,62 €	10.453.423,41 €	8.179.279,00 €	17.477.668,00 €	20.621.308,00 €	29.697.555,00 €	16.151.142,00 €	
Einzahlungen	Gesamt	Ist bis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
GuMu Hotel Schwan (SAP-Projekt 7.001170)	- €								
GuMu Interim (SAP-Projekt 7.001179)	- €								
GuMu Neubau (SAP-Projekt 7.001127)	- 25.000.000,00 €					- 10.000.000,00 €	- 10.000.000,00 €	- 5.000.000,00 €	
GuMu Szenographie (SAP-Projekt 7.001314)	?					?	?	?	
Gesamt Einzahlungen	- 25.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 10.000.000,00 €	- 10.000.000,00 €	- 5.000.000,00 €	
Gesamt	83.561.443,03 €	5.981.067,62 €	10.453.423,41 €	8.179.279,00 €	17.477.668,00 €	10.621.308,00 €	19.697.555,00 €	11.151.142,00 €	



Nächste Schritte

Antragsverfahren für die Zuwendung aus dem Landeshauptstadtansatz

- Förderantrag durch die Stadt. Voraussetzung: mind. Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) und Kostenberechnung
- Prüfung des Antrags durch ADD (förderrechtlich) und LBB, Prüfgruppe ZBau (baufachlich)
- Bewilligungsbescheid durch Innenministerium



Bisherige Aktivitäten

- Abstimmung der grundsätzlichen Förderfähigkeit und des Verfahrens mit Innenminister Ebling am 01.03.2024
- Vor-Ort-Termin im Gutenberg-Museum mit Vertretern Mdl, ADD und ZBau am 25.03.2024
- Abstimmung des Raumprogramms mit dem fachlich zuständigen Ministerium für Familien, Frauen, Kultur und Integration durch Dez. VI im April 2024
- Erstellung der Unterlagen für die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung Stufe 1 durch die GWM zur Vorabprüfung durch die Landesbehörden



Zeitplan

- Vorbereitung der Unterlagen für den Förderantrag durch die Stadt mit Beratung/Unterstützung durch die Landesbehörden April 2024 bis April 2025
- Abschluss Entwurfsplanung Leistungsphase 3 bis Mai 2025
- Einreichung Förderantrag Juni 2025
- Prüfung durch die Landesbehörden (Dauer ca. 1 bis 1,5 Jahre)
- Erteilung Bewilligungsbescheid Juni - Dezember 2026